

5 апреля 83

9/2125

Совет Министров Литовской ССР
гор. Вильнюс

Постановлением Инстанций № 439-140 от 2.06.78 г. строительство резервного узла правительственной связи должно быть закончено в течение XI пятилетки.

Выполняя вышеуказанное Постановление Совета Министров Литовской ССР, распоряжением № 560-РС от 14.08.79 г. заказчиком по данному объекту определено Министерство связи Литовской ССР, а Ген. подрядчиком Трест "Вильнюсстрой".

Сметная стоимость объекта составляет 3,0 мил. рублей. За 1982 год освоено капвложений по данному объекту только на 67,0 тыс. рублей из 300,0 тыс. рублей по плану. Из-за непоставки необходимого количества металла строительство объекта в настоящее время приостановлено. Капвложения на 1983 год выделены всего лишь в сумме 450,0 тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного очевидно, что строительство объекта находится под угрозой невыполнения в установленные сроки.

Учитывая важность данного объекта, Комитет госбезопасности Литовской ССР считает целесообразным потребовать от Министра Лит.ССР усилить строительные работы на данном объекте.

Председатель Комитета

Ю.Ю.Петкявичюс

2-136