

53

Начальнику 6 отдела КГБ
Литовской ССР

подполковнику т. Мишкинису В.В.
г. Вильнюс

15.04.88 № 689

"Об имеющихся недоделках на
I-м энергоблоке Игналинской АЭС"

В течение 1987 года и I квартала 1988 года устранены некото-
рые ранее имевшие место на I-м энергоблоке Игналинской АЭС недо-
делки:

- введены в эксплуатацию все 8 бассейнов выдержки топливных кассет;
- смонтированы и действуют все грузоподъемные механизмы, грузовые и пассажирские лифты;
- в полном объеме оборудованы помещения резервного и центрального щитов управления.

По состоянию на апрель 1988 года на упомянутом энергоблоке не устранены следующие недоделки:

- не закончены монтажные и пуско-наладочные работы по "горячей камере";
- монтажные работы системы десорбирующих растворов (система дезактивации) выполнены, однако система неработоспособна из-за отсутствия термоизоляции трубопроводов на некоторых ее участках и имеющихся течей;
- система локализации пожара на энергоблоке не функционирует, т.к. не закончена ревизия ее механической части;
- работа по внедрению проекта автоматической пожарозащиты турбогенераторов (ТГ-1, ТГ-2) выполнена частично, т.к. пожарозащита приводится в действие (с августа 1987 г.) вручную ключем в блочного щита управления. В автоматическом режиме она не работоспособна из-за отсутствия в проекте конкретных типов контрольных датчиков (разработчик проекта - Киевский институт "Теплоатомэнергопроект");
- не выполнена вентиляция кабельных шахт I44/2,5,8,12 и I05/I,2 в помещении А-1 I-го энергоблока станции.

Начальник райотдела
подполковник

И. Брадаускас

Г. Вацкевич 19.3
19/4/88

И. Брадаускас	
КГБ Л.Т. ССР	
№	21/1818
19.	04.88